

Informacja o złożonych wnioskach projektowych oraz stopniu zaawansowania umów o dofinansowanie

Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych					
	Nazwa przedsięwzięcia	Informacja w zakresie realizacji zadań objętych projektem.	Wartość zadania objętego wnioskiem/wartość kosztów kwalifikowalnych/ Wysokość dofinansowania	Termin realizacji inwestycji/	Stopień zawansowania realizacji umowy o dofinansowanie / Uwagi
1.	Budowa przedszkola jako wsparcie polskiej rodziny.	Realizacja inwestycji na podstawie umowy z dnia 15.09.2022r. z firmą TEX-BUD Dawid Grzonka ul. Bojowników 28, 44-313 Wodzistaw Śląski	Wartość umowy z Wykonawcą: 11 215 465,59 Wysokość dofinansowania: 5 500 000,00zł	Zakończona realizacja inwestycji.	Złożono wniosek o wypłatę II transzy dofinansowania 2 749 395zł najlepiej do dnia 04.09.2024r. (planowana wypłata 25.09.2024)
2.	Poprawa infrastruktury przedszkolnej na terenie Gminy Godów - sołectwo Krostoszowice	Realizacja inwestycji na podstawie umowy z dnia 06.07.2023r. z firmą: Usługi Ogólnobudowlane Aleksander Tarnowski, ul. Zielona 6, 44-341 Skrbeńsko	Wartość umowy z Wykonawcą: 5 262 738,55zł Wysokość dofinansowania: 3 655 000,00zł	Inwestycja w trakcie procedury odbiorowej	Do złożenia wniosek o II transzę 1 827 500zł po zakończeniu odbiorów (planowana wypłata środków 15.10.2024)
3.	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Godów	Realizacja inwestycji na podstawie umowy z dnia 19.05.2023r. z Budexim Sp.z.o.o. ul. Brzezińska 8A, 44-203 Rybnik oraz Engineering Sp.z.o.o. ul. Brzezińska 8A, 44-203 Rybnik	Wartość umowy z Wykonawcą: 4 362 402,29zł (Przygotowany aneks zwiększający na kwotę: 4 678 830,33zł) Wysokość dofinansowania: 4 212 857,53 (Aktualizacja promesy z dnia 07.03.2024r.)	Zakończono realizację inwestycji	Wypłacono II transzę dofinansowania
4.	Budowa infrastruktury treningowej i zaplecza przy siedzibie Ochotniczej Straży Pożarnej w Łaziskach.	Realizacja inwestycji na podstawie umowy z dnia 3.04.2024r. z BEN-BUD Sp. z o. o ul. Gajowa 68, 44-240 Żory	Wartość umowy z Wykonawcą: 3 623 878,73zł Wysokość dofinansowania: 2 450 000,00zł	zakończenie realizacji do dnia 03.10.2025 r.	Zgodnie z harmonogramem wniosek o I transzę w wys. 1 225 000,00zł należy złożyć z początkiem grudnia 2024 r. co umożliwi wypłatę do 25 do końca 2024 r.
5.	Przebudowa budynku użyteczności publicznej przy ul. 1 Maja w Skrzyszowie - modernizacja budynku	Realizacja inwestycji na podstawie umowy z dnia 11 marca 2024r. ze Spółdzielnią Rzemieślniczą Wielobranżową, 44-200 Rybnik, ul. Wysoka 15/17	Wartość umowy z Wykonawcą: 4 362 402,29zł Wysokość dofinansowania z Program Inwestycji Strategicznych: 1 000 000,00zł	zakończenie realizacji zgodnie z umową: 11.01.2025r.	Zgodnie z harmonogramem wypłata środków z dofinansowania styczeń 2025r. po zakończeniu realizacji inwestycji

			Wartość środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID 19 RFIL 719 993,51zł		
6.	Udzielenie dotacji na: Prace konserwatorskie oraz restauratorskie przy kościele drewnianym pw. Wszystkich Świętych w Łaziskach	Inwestycja realizowana przez wykonawcę wyłonionego przez parafię.	Dotacja zgodnie z uchwałą Rady Gminy Nr LXXII/428/2024 z dnia 25.04.2024 r. w wys. 500 000,00zł Promesa 490 000,00zł Budżet Gminy 10 000,00zł	Zakończenie 03.12.2024r.	Zgodnie z harmonogramem wypłata środków z dofinansowania grudzień 2024 r.
7.	Udzielenie dotacji na: Prace konserwatorskie oraz restauratorskie przy kościele pw. św. Anny w Gołkowicach	Inwestycja realizowana przez wykonawcę wyłonionego przez parafię.	Dotacja zgodnie z uchwałą Rady Gminy Nr LXXII/429/2024 z dnia 25.04.2024 r. w wys. 370 000,00zł Promesa : 362.600,00 Wkład własny: 7 400,00zł	Zakończenie 03.12.2024r.	Zgodnie z harmonogramem wypłata środków z dofinansowania grudzień 2024 r.
8.	Budowa kanalizacji deszczowej wraz z odtworzeniem nawierzchni na ul. Mszańskiej w Skrzyszowie	Realizacja inwestycji na podstawie umowy z dnia 2 września 2024r. z firmą SMARTKOP Sp. z o.o., ul. ul. Raciborska 26, 44-362 Rogów	Wartość umowy z wykonawcą: 2 774 325,43 zł Wartość promesy: 2 500 000,00zł	Planowana realizacja do 02.01.2026 r.	Wypłata dotacji w 2 transzach 2025r. i po zakończeniu realizacji inwestycji
9.	Roboty budowlane w Szkole Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Łaziskach	Postępowanie o udzielenie zamówienia musi zostać ogłoszone do dnia 07.10.2024r.	Szacunkowa wartość inwestycji: 306 122,45zł Wartość promesy wstępnej: 300 000,00zł	Planowana realizacja październik-czerwiec 2025r.	Ujęto w planie postępowań na rok 2024
10.	Roboty budowlane w budynku Szkoły Podstawowej im. Gustawa Morcinka w Krostoszowicach	Postępowanie o udzielenie zamówienia musi zostać ogłoszone do dnia 07.10.2024r.	Szacunkowa wartość inwestycji: 51 020,40zł Wartość promesy wstępnej: 50 000,00zł	Planowana realizacja październik-czerwiec 2025r.	
11.	Nowe horyzonty II - przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Celnej 29 w Gołkowicach	Realizacja inwestycji na podstawie umowy z dnia 25 lipca 2024r. z firmą Usługi ogólnobudowlane Aleksander Tarnowski ul. Zielona 6, 44-341 Skrzeńsko	Wartość umowy z wykonawcą: 1 210 850,00 zł Wartość promesy: 829.862,28zł	Zakończenie 25.06.2025r.	Wypłata dofinansowania po zakończeniu realizacji inwestycji
12.	Modernizacja infrastruktury sportowej na terenie Gminy Godów.	Podpisanie umowy wyznaczono na dzień 02.10.2024 r. z firmą MELKAD Sp. z o.o. ul. Wolności 128A, 44-285 Łańce	Wartość wybranej oferty: 2 247 638,96 zł Wartość promesy: 1.980.000,00 PLN	Zakończenie 02.06.2025r.	Wypłata dofinansowania po zakończeniu realizacji inwestycji

			Kwota wnioskowanych środków 1 980 000,00zł		
13.	Modernizacja infrastruktury publicznej w Gminie Godów.	Realizacja inwestycji na podstawie umowy z dnia 11 września 2024r. z firmą „STRADA” Maciej Zdziebto ul. Powstańców Śląskich 105, 44-268 Jastrzębie-Zdrój	Wartość umowy z wykonawcą: 4 779 104,26zł Wartość promesy: 4.540.149,05 zł	Zakończenie 02.06.2025r.	Wypłata dotacji w 2 transzach 2024r. i po zakończeniu realizacji inwestycji
Regionalny Program Operacyjny					
1.	Odnawialne źródła energii w Gminie Gorzyce, Godów, Kornowac i Radlin. Projekt partnerski Lider: Gmina Gorzyce	Projekt ujęty w załączniku do Strategii Subregionu Zachodniego na podstawie złożonej fiszki projektowej. Przygotowywany wniosek o dofinansowanie do aktualnie trwającego naboru. Ujęto obiekty: 1).Urząd Gminy Godów (fv+magazyn) 2).Orlik Krostoszowice (fv) 3).Szatnia przy boisku sportowym Godów (fv) 4).Przedszkole Publiczne w Gołkowicach (fv) 5).Szkoła Podstawowa w Skrbeńsku (fv) 6).Ośrodek Pomocy Społecznej w Godowie (fv) 7).Szkoła Podstawowa w Łaziskach (fv) 8).Biblioteka Gminna w Godowie (fv) 9).Gminne Centrum Kultury w Godowie (fv) 10).GCKSiT – Ośrodek Skrbeńsko (fv) 11).Budynek byłego przejścia granicznego w Gołkowicach (fv+pompa do cwu) 12).szatnia przy boisku w Gołkowicach (fv+magazyn)	Szacunkowy koszt inwestycyjny – 1.646.708,00 zł. Wysokość dofinansowania 1.399.701,80 zł.	Planowana realizacja 2025r.	zakończenie naboru: 30.10.2024r., w przygotowaniu wniosek o dofinansowanie
2.	Kompleksowa działania w celu poprawy efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w gminach Godów, Mszana	Projekt ujęty w załączniku do Strategii Subregionu Zachodniego na podstawie złożonej fiszki projektowej. Przygotowywany wniosek o dofinansowanie do aktualnie trwającego naboru. Termomodernizacja dwóch budynków użyteczności publicznej w sołectwie Skrzyszów (Szkoła Podstawowa wraz z	Szacunkowy koszt inwestycyjny: 6 990 513,24, wydatki kwalifikowalne: 4 990 901,06 dofinansowanie: 4 294 071,93zł	Planowana realizacja 2025-2026r.	Nabór do 30.09. 2024r., w przygotowaniu wniosek o dofinansowanie

	Projekt partnerski Lider: Gmina Godów	budynkiem starej sali gimnastycznej oraz budynek GCK Skrzyszów)			
3.	Fajrant – postindustrialny produkt turystyczny Projekt partnerski Lider: Gmina Mszana	Projekt przewiduje stworzenie zintegrowanego produktu turystycznego, opartego na istniejącej infrastrukturze wzbogaconej o nowe elementy w dwóch gminach pogórnicych Mszana i Godów, gdzie powstaną parki tematyczne, W Krostoszowicach w ramach projektu wykonany zostanie park tematyczny pn. „Szyb Krostoszowice” obejmujący kompleksowe zagospodarowanie terenu uzupełnione m.in. o pumphrac, plac zabaw oraz inne tematyczne elementy małej architektury.	Szacunkowa wartość zadania: 2 588 235,30zł, dofinansowanie: 2 200 000,00zł	Planowana realizacja 2025r.	Fiszka projektowa ujęta w Strategia Terytorialna Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego na lata 2021-2027 Działanie: Zwiększenie roli kultury i turystyki w rozwoju subregionalnym, nabór I kw. 2025r.
4.	„Szlakiem wybitnych” Projekt partnerski z Gminą Gorzyce Lider: Gmina Gorzyce	Stworzenie szlaku turystycznego w postaci sieci open air museum zlokalizowanych w gminie Godów i gminie Gorzyce z motywem przewodnim wybitnych postaci Franciszka Pieczki, Zbigniewa Wodeckiego, hrabiego Arko profesora Dominika Lasok, oraz profesora Wiesława Szlachta. W Godowie przewiduje się zagospodarowanie parku za budynkiem Urzędu Gminy (ścieżki, mała architektura, tężnia, elementy informacyjne, graficzne, multimedialne w formie open air museum , oświetlenie. W parku w Łaziskach planowane jest wykonanie aranżacji z rzeźbą Zbigniewa Wodeckiego oraz modernizacja infrastruktury z uzupełnieniem o elementy informacyjne.	Szacunkowa wartość zadania: 2 698 762,00 zł Dofinansowanie: 2 293 947,07 zł		Fiszka projektowa ujęta w Strategia Terytorialna Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego na lata 2021-2027 Działanie: Zwiększenie roli kultury i turystyki w rozwoju subregionalnym, nabór I kw. 2025r
FUNDUSZY EUROPEJSKICH NA ROZWÓJ CYFROWY 2021-2027 (FERC)					
1.	Cyberbezpiecznie w Gminie Godów	Planowane rozwiązania ujęte w projekcie mają na celu poprawę jakości i szybkości świadczonych usług oraz zwiększenie dostępu do informacji. Zakupy wykonane w ra-	Podpisano 22.04.2024r. umowę o dofinansowanie Wartość projektu: 957 268,97 zł (szacowane koszty) Koszty kwalifikowalne 778 267,13	Realizacja do 30.06.2026 r.	W trakcie realizacji

		mach projektu wpłyną na wzmocnienie potencjału organizacyjnego, technicznego i kompetencyjnego gminy do zapobiegania i reagowania na incydenty bezpieczeństwa Zakupione oraz wdrożone zostaną rozwiązania wpisujące się w zalecenia Rozporządzenia Rady Ministrów z 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych.	Dofinansowanie: 731 571,35 zł		
Pefron, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie					
1.	Zakup autobusu na potrzebę dowozu dzieci z niepełnosprawnościami z Gminy Godów do placówek rehabilitacyjnych - likwidacja barier transportowych	W ramach realizacji projektu planowany jest zakup 1 autobusu min. 15-osobowego – układ foteli przednich 1+1 przystosowanego dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim. Obecnie użytkowany przez gminę autobus jest mocno wyeksploatowany. Używany jest non - stop (z przerwami na remonty i naprawy) przez 15 lat.	Podpisano umowę o dofinansowanie Całkowita wartość projektu: 417 901,11 PLN Wnioskowane dofinansowanie: 313 425,83PLN	Realizacja do lutego 2025r.	Ogłoszone postępowanie przetargowe na zakup autobusu. Otwarcie ofert w dniu 2.09.2024 r.
Regionalny Program Operacyjny – EFS					
1.	Odkrywanie siebie i świata - zajęcia dla przedszkolaków z Krostoszowic	Zajęcia dodatkowe wspierające ogólny rozwój psychofizyczny dzieci oraz zajęcia specjalistyczne rozwijające kompetencje kluczowe dzieci, oraz doposażenie sal przedszkolnych.	Wartość projektu: 442 111,30zł, dofinansowanie: 397 900,17zł	Planowana realizacja: do 30.06.2026r.	Podpisywane umowy o dofinansowanie
2.	Sztuka emocji i edukacja - wsparcie dla przedszkola w Skrzyszowie	Zajęcia dodatkowe wspierające ogólny rozwój psychofizyczny dzieci oraz zajęcia specjalistyczne rozwijające kompetencje kluczowe dzieci, oraz doposażenie sal przedszkolnych.	Wartość projektu: 738 565,45zł, dofinansowanie: 664 708,90zł	Planowana realizacja: do 30.06.2026r.	Podpisywane umowy o dofinansowanie

3.	Przedszkole i ja - poszerzenie oferty zajęć edukacyjnych w Łaziskach.	Zajęcia dodatkowe wspierające ogólny rozwój psychofizyczny dzieci oraz zajęcia specjalistyczne rozwijające kompetencje kluczowe dzieci, oraz doposażenie sal przedszkolnych.	Wartość projektu: 559 391,82zł, dofinansowanie: 503 452,63zł	Planowana realizacja: do 30.06.2026r.	Podpisywane umowy o dofinansowanie
4.	Moje cudowne lata - wsparcie edukacji przedszkolaków z Gołkowic.	Zajęcia dodatkowe wspierające ogólny rozwój psychofizyczny dzieci oraz zajęcia specjalistyczne rozwijające kompetencje kluczowe dzieci, oraz doposażenie sal przedszkolnych.	Wartość projektu: 881 130.77, dofinansowanie: 793 017.69	Planowana realizacja do 30.06.2026r.	Podpisywane umowy o dofinansowanie
5.	Wędrówki z edukacją przedszkolaków z Godowa – zajęcia dodatkowe wspierające rozwój	Zajęcia dodatkowe wspierające ogólny rozwój psychofizyczny dzieci oraz zajęcia specjalistyczne rozwijające kompetencje kluczowe dzieci, oraz doposażenie sal przedszkolnych.	Wartość projektu: 718 675,11zł, dofinansowanie: 646 807,59zł	Planowana realizacja do 30.06.2026r.	Podpisywane umowy o dofinansowanie
6.	Inwestujemy w ucznia dla lepszej przyszłości - edukacja włączająca w SP Gołkowice	Doposażenie szkoły w pomoce dydaktyczne w tym sprzęt interaktywny oraz realizacja zajęć dodatkowych rozwijających zainteresowania oraz wyrównujących poziom wiedzy, poprawa dostępności poprzez budowę windy.	Wartość projektu: 901 695.66 zł; dofinansowanie: 856 610.87 zł	Planowana realizacja: do 28.02.2026	Podpisana umowa o dofinansowanie, w trakcie realizacji
7.	Program wsparcia i rozwoju uczniów – edukacja włączająca w SP Łaziska	Doposażenie szkoły w pomoce dydaktyczne w tym sprzęt interaktywny oraz realizacja zajęć dodatkowych rozwijających zainteresowania oraz wyrównujących poziom wiedzy	Koszty kwalifikowalne: 418 922.92 zł; dofinansowanie: 397 976.77 zł	Planowana realizacja: do 30.06.2026	Podpisana umowa o dofinansowanie, w trakcie realizacji
8.	Szkoła kompetencji i indywidualizacji nauczania - edukacja włączająca w SP Skrzyszów	Doposażenie szkoły w pomoce dydaktyczne w tym sprzęt interaktywny oraz realizacja zajęć dodatkowych rozwijających zainteresowania oraz wyrównujących poziom wiedzy	Koszty kwalifikowalne: 780 575.47zł; dofinansowanie: 741 546.69 zł	Planowana realizacja: do 30.06.2026	Podpisana umowa o dofinansowanie, w trakcie realizacji
9.	Nowa szkoła - przyjazna przestrzeń - kompleksowy program wsparcia uczniów - edukacja włączająca w SP Krostoszowice	Doposażenie szkoły w pomoce dydaktyczne w tym sprzęt interaktywny oraz realizacja zajęć dodatkowych rozwijających zainteresowania oraz wyrównujących poziom wiedzy.	Koszty kwalifikowalne: 377 831.62zł; dofinansowanie: 358 940.03 zł	Planowana realizacja do 30.06.2026	Przygotowywana umowa o dofinansowanie
10.	Nowoczesna edukacja i wszechstronny rozwój uczniów - edukacja	Doposażenie szkoły w pomoce dydaktyczne w tym sprzęt interaktywny oraz realizacja zajęć dodatkowych rozwijających	Koszty kwalifikowalne: 852 034.67zł; dofinansowanie: 809 432.93 zł	Planowana realizacja: do 30.06.2026	Przygotowywana umowa o dofinansowanie

	włączająca w SP Godów	zainteresowania oraz wyrównujących poziom wiedzy, poprawa dostępności poprzez budowę windy.			
11.	Program rozwoju uczniów i podniesienie ich kompetencji w szkołach podstawowych w Gminie Godów.	Doposażenie szkoły w pomoce dydaktyczne w tym sprzęt interaktywny oraz realizacja zajęć dodatkowych rozwijających zainteresowania.	Koszty kwalifikowalne: 642 497.22zł; dofinansowanie: 578 247.49	Planowana realizacja:	Złożony wniosek o dofinansowanie – w trakcie oceny
Program LIFE "Śląskie. Przywracamy błękit"					
1.	Program LIFE "Śląskie. Przywracamy błękit"	Gmina Godów jako partner projektu realizuje bieżące zadania, w ramach projektu zatrudniony jest ekodoradca	Koszty kwalifikowalne (dla Gminy Godów): 78 529€; dofinansowanie: 74 602€	2027-12-30	Realizowane są zadania, składane raporty z ich realizacji oraz rozliczenia.
Konkurs Urząd Marszałkowski Inicjatywa sołecka 2024					
1.	Rewitalizacja placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Gołkowicach	26.04.2024r. podpisano umowę o dofinansowanie Podpisano umowę z wykonawcą placu zabaw: SIMBA GROUP Sp. z o.o., Zimna 15 , 20-204 Lublin; wartość umowy: 75 480,43zł oraz dnia 09.09.2024r. z wykonawcą monitoringu Laguna Sp z o.o. ul. Powstańców Śl. 3, 44-348 Skrzyszów; wartość umowy: 5 923,22zł	dofinansowanie 50% kosztów kwalifikowalnych Wartość kosztów kwalifikowalnych: 101 929,82 zł	Realizacja do 18.10.2024 r.	Rozliczenie po zakończeniu realizacji do 18.10.2024 r.
2.	Doposażenie i dokończenie terenu rekreacyjnego na terenie gminnym przy Ośrodku Zdrowia Skrzyszów	26.04.2024r. podpisano umowę o dofinansowanie Podpisano umowę z wykonawcą placu zabaw: SIMBA GROUP Sp. z o.o., Zimna 15 , 20-204 Lublin; wartość umowy: 112 181,10zł oraz dnia 09.09.2024r. z wykonawcą monitoringu Laguna Sp z o.o. ul. Powstańców Śl. 3, 44-348 Skrzyszów; wartość umowy: 3 191,08zł	dofinansowanie 50% kosztów kwalifikowalnych Wartość kosztów kwalifikowalnych: 77 0725,51 zł	Realizacja do 18.10.2024 r.	

Polskie sieci energetyczne – Wzmocnij swoje otoczenia 2024					
1.	Modernizacja boiska sportowego w Godowie (dostawa kabin dla zawodników rezerwowych)	08.07.2024 r. podpisano umowę darowizny Zadanie w trakcie realizacji.	Dofinansowanie zgodnie z umową darowizny: : 24 000,00zł	Realizacja do 05.11.2024r.	
2.	Poprawa dostępności boisk w sołectwie Godów i Łaziska poprzez zabudowę dodatkowych energooszczędnych opraw oświetleniowych	08.07.2024 r. podpisano umowę darowizny Zakończono realizację inwestycji 27 sierpnia 2024 roku , Wykonawca: PHU Eltrax, wartość umowy: 32 458,47 zł brutto	Dofinansowanie zgodnie z umową darowizny: : 24 000,00zł	Realizacja do 05.11.2024r.	
„Gmina pełną piersią” w 2024 roku w ramach Marszałkowskiego Programu Poprawy Jakości Powietrza					
1.	Poprawa efektywności energetycznej budynków szatniowych przy obiektach sportowych na terenie Gminy Godów.	30.04.2024 r. podpisano umowę o przyznaniu dotacji celowej w wys. 250 000,00zł Zadanie w trakcie realizacji, umowy z dnia 30.07 2024 r. z wykonawcą: Fobud Sp. z o.o. , ul. Godzisko 9, 44-300 Wodzistaw Śl. Wartość brutto: cz. I 149 114,20 zł (LKS Godów), cz.II 121 743,25 zł (LKS Polonia Łaziska). zakończenie 30.09.2024 r.	Dofinansowanie: 250 000,00zł	realizacja do 25.10.2024 r.	W ramach zadania zadeklarowano wykonanie prac termomodernizacyjnych w budynkach szatniowych przy obiektach sportowych w Łaziskach i Godowie. (ujęto w planie postępowań na rok 2024)
Województwo śląskie. Program Rozwoju obszarów wiejskich na lata 2014-2020 (LGD)					
1.	Zielony klub malucha - modernizacja infrastruktury rekreacyjnej dla	Zadanie obejmowało modernizację placów zabaw w Godowie oraz Łaziskach	Dofinansowanie: 50 779,00 PLN Rzeczywista wartość: 74 725,80PLN	Zakończono: 2024-05-30	Zadanie rozliczone

	najmłodszych w Łaziskach i Godowie.				
Konkursy Urząd Marszałkowski: Inicjatywa antysmogowa 2024					
1.	Termomodernizacja budynku przedszkola Bajkowe Wzgórze w Skrzyszowie - kolejny etap prac termomodernizacyjnych	30.04.2024 r. podpisano umowę o przyznaniu dotacji celowej w wys. 250 000,00zł . Zadanie w trakcie realizacji, umowa z dnia 26.07.2024 r. z wykonawcą : Bixbud Firma Usługowo-Budowlana Robert Brzoza ul. Piotrowicka 5, 44-341 Gołkowice Wartość brutto: 353 480,00 zł, zakończenie 27.09.2024 r.	Dofinansowanie: 250 000,00zł	realizacja do 25.10.2024 r.	
Konkursy Urząd Marszałkowski: „Zwiększenie potencjału ratowniczego Ochotniczych Straży Pożarnych Województwa Śląskiego w 2024 r.”					
1.	Doposażenie jednostek OSP Skrzyszów, Łaziska oraz Gołkowice	30.04.2024r. podpisano umowę o dofinansowanie. Zadania w trakcie realizacji przez poszczególne jednostki.	Wartość zadania: 34 727,00 Wnioskowana wartość: 21 600,00zł	realizacja do 31 października 2024	
Fundusz Mikroprojektów INTERREG Polska-Czechy					
1.	Polsko-czeska podróż naukowa Wniosek partnerski : Gmina Godów, Mateřská škola Petrovice u Karviné Lider Gmina Godów	Projekt naukowo-poznawczy dedykowany uczniom SP w Gołkowicach i Skrbeńsku oraz Szkole w Petrovicach u Karvine polegający na wspólnych wyjazdach i warsztatach tematycznych	Gmina Godów: wartość projektu: 6 695,00 €, dofinansowanie: 5 356,00	W trakcie realizacji	20.08.2024 r. umowa dofinansowanie
2.	Kreatywny senior na granicy Wniosek partnerski z Gminą Petrovice u karvine	Projekt dedykowany seniorom polegający na przeprowadzeniu warsztatów tematycznych u obydwu partnerów oraz wyjazdów poznawczych umowa o	Gmina Godów wartość projektu: 7 859,00 €, dofinansowanie 6 287,20	1.7.2024 - 30.6.2025	Projekt w trakcie realizacji

3.	Razem przeciw żywiotom	Partnerzy: Gminy Petrovice u Karviné, Gmina Zebrzydowice, Gmina Godów, Komenda Miejska PSP w Jastrzębiu-Zdroju, , Miasto Jastrzębie-Zdrój oraz miasto Karviná	Całkowity koszt Gmina Godów: 100 083,88 euro Dofinansowanie: 80%	Planowana realizacja	Pozytywna ocena – projekt na liście rezerwowej (ma szansę na realizację). Przystąpiono do przygotowania wniosku do nowego naboru.
4.	Poznajemy nasze tradycje	Projekt mający na celu wzmocnienie wzajemnego zaufania i wspólnej tożsamości mieszkańców Euroregionu Partnerzy: Gminy Petrovice u Karviné	Całkowity koszt Gmina Godów: 3 909,00 € Dofinansowanie: 3 127,20		Złożono wniosek, pozytywna ocena formalna, w trakcie oceny merytorycznej
WFOŚiGW					
1.	Zielona pracownia Kuźnia Młodych Naukowców	Planowana Zielona Pracownia pn. Kuźnia Młodych Naukowców w Szkole Podstawowej im. Por. Pil. Franciszka Surmy w Gołkowicach będzie nawiązywać tematycznie do naukowców z dziedziny fizyki i chemii Zakres projektu obejmuje adaptacja sali szkolnej na pracownię fizyczno-chemiczną, w tym prace remontowe, zakup mebli i wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych. umowa o dotacji nr 383/2024/23/EE/ap/D z dnia 13.08.2024	Dofinansowanie: 48.000,00 zł Nagroda w ramach konkursu oraz Nagroda: 12.000,00 zł.	Realizacja zadania do dnia 25.11.2024 r.	Zadanie w trakcie realizacji
2.	Zielona koncentracja – adaptacja przestrzeni publicznej przy obiektach edukacyjno-kulturalnych w Godowie cz I i II	W przygotowaniu 2 wnioski o dofinansowanie uwzględniające 2 lokalizacje: przy Bibliotece Publicznej w Godowie oraz przy rzeźbie Franciszka Pieczki w Godowie	Szacunkowe koszty kwalifikowalne: 250,00zł Dofinansowanie 80%	Realizacja do 2025	Nabór do 30.09.2024r.

23.09.2024r. Opracował: Katarzyna Skrobak