

Informacja o złożonych wnioskach projektowych oraz stopniu zaawansowania umów o dofinansowanie wrzesień 2025 r.

1. Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych					
	Nazwa przedsięwzięcia	Informacja w zakresie realizacji zadań objętych projektem.	Wartość zadania objętego wnioskiem/wartość kosztów kwalifikowalnych/ Wysokość dofinansowania	Termin realizacji /rozliczenia inwestycji	Stopień zawansowania realizacji umowy o dofinansowanie / Uwagi
1. 1.	Budowa infrastruktury treningowej i zaplecza przy siedzibie Ochotniczej Straży Pożarnej w Łaziskach.	Informacja o projekcie dostępna: https://www.godow.pl/o-gminie/budowa-infrastruktury-treningowej-i-zaplecza-przy-siedzibie-osp-w-laziskach-iii-nabor-pgr oraz dokumentacja przetargowa https://gmina-godow.logintrade.net/zapytania_email,155383,3f727799c86d55df7a80db8e8da_d9c1f.html	Wartość na podstawie umowy z Wykonawcą: 3 623 878,73zł Wysokość dofinansowania: 2 450 000,00zł	Zakończona realizacja inwestycji, wypłata II transzy dofinansowania 25.08.2025 r.	Inwestycja rozliczona
1.2.	Przebudowa budynku użyteczności publicznej przy ul. 1 Maja 116 w Skrzyszowie - modernizacja budynku	Informacja o projekcie dostępna: https://www.godow.pl/o-gminie/przebudowa-budynku-uzytecznosci-publicznej-przy-ul-1-maja-w-skrzyszowie-modernizacja-budynku oraz dokumentacja przetargowa https://gmina-godow.logintrade.net/zapytania_email,108071,1d07f2d72f92a5cf94e5f94488157551.html	Wartość na podstawie umowy z Wykonawcą: 2.685.904,76 Wysokość dofinansowania z Program Inwestycji Strategicznych: 1 000 000,00 zł Wartość środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID 19 RFIL 720 000,00 zł	Zakończona realizacja inwestycji, wypłata dofinansowania 25.06.2025 r.	Inwestycja rozliczona

1.3.	Budowa kanalizacji deszczowej wraz z odtworzeniem nawierzchni na ul. Mszańskiej w Skrzyszowie	Informacja o projekcie dostępna: https://www.godow.pl/o-gminie/budowa-kanalizacji-deszczowej-wraz-z-odtworzeniem-nawierzchni-na-ul-mszanskiej-w-skrzyszowie oraz dokumentacja przetargowa https://gmina-godow.logintrade.net/zapytania_email,168372,41a6d46dce0c0fd1a26e9448352b1d64.html	Wartość na podstawie umowy z wykonawcą: 2 774 325,43 zł Wartość promesy: 2 500 000,00 zł	Planowana realizacja do 02.01.2026 r. Wyplacono I transzę w wys. 1.250.000,00 25.06.2025 r.	Planowane rozliczenie (wyplata II transzy) 25.12.2025 r.
1.4.	Roboty budowlane w Szkole Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Łaziskach	Informacja o projekcie dostępna: https://www.godow.pl/o-gminie/roboty-budowlane-w-szkole-podstawowej-im-mikolaja-kopernika-w-laziskach oraz dokumentacja przetargowa https://gmina-godow.logintrade.net/zapytania_email,177987,ab76583d9ef8f960befc8a8cbd6f1545.html	Wartość umowy z wykonawcą: 476.490,63 zł Wartość promesy: 300 000,00zł	Planowana realizacja do 30.11.2025 r.	Planowane rozliczenie (wyplata) 25.12.2025 r.
1.5..	Roboty budowlane w budynku Szkoły Podstawowej im. Gustawa Morcinka w Krostoszowicach	Informacja o projekcie dostępna: https://www.godow.pl/o-gminie/roboty-budowlane-w-budynku-szkoly-podstawowej-im-gustawa-morcinka-w-krostoszowicach	Wartość umowy z wykonawcą: 49.850,00 zł Wartość promesy: 48.853,00zł	Zakończona realizacja inwestycji, wypłata dofinansowania 15.07.2025 r.	Inwestycja rozliczona
1.6.	Nowe horyzonty II - przebudowa budynku mieszkalnego przy	Informacja o projekcie dostępna: https://www.godow.pl/o-gminie/nowe-horyzonty-ii-przebudowa-budynku-mieszkalnego-przy-ul-celnej-29-w-golkowicach	Wartość umowy z wykonawcą: 1.122.654,37 zł Wartość promesy: 819.197,01 zł	Zakończona realizacja inwestycji, wypłata dofinansowania 15.09.2025 r.	Inwestycja rozliczona

	ul. Celnej 29 w Gołkowicach	oraz dokumentacja przetargowa https://gmina-godow.logintrade.net/zapytania_email,167436,95ac0aa9fd9952b0e902e28cf594c2a4.html			
1.7.	Modernizacja infrastruktury sportowej na terenie Gminy Godów.	Informacja o projekcie dostępna: https://www.godow.pl/o-gminie/modernizacja-infrastruktury-sportowej-na-terenie-gminy-godow-oraz-dokumentacja-przetargowa https://gmina-godow.logintrade.net/zapytania_email,170497,91b09feef780ebb50f6d22024f3128fd.html	Wartość umowy z wykonawcą: 2.351.862,82 zł Wartość promesy: 1.980.000,00 PLN	Zakończona realizacja inwestycji, wypłata dofinansowania 16.06.2025 r.	Inwestycja rozliczona
1.8.	Modernizacja infrastruktury publicznej w Gminie Godów.	Informacja o projekcie dostępna: https://www.godow.pl/o-gminie/modernizacja-infrastruktury-publicznej-w-gminie-godow-oraz-dokumentacja-przetargowa https://gmina-godow.logintrade.net/zapytania_email,170022,9edbbdb30bb9ed931b32a5d3c93ead9a.html	Wartość inwestycji: 5 205 953,33 zł Wartość promesy: 4.722.271,08 zł	Planowana realizacja do 11.11.2025r. Wypłacono I transzę 17.03.2025 r. w wys. 2.270.074,52 zł	Planowane rozliczenie (wypłata II transzy) 25.12.2025 r.
2. Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego)					
2.1.	Odnawialne źródła energii w Gminie Gorzyce, Godów, Kornowac i Radlin.	Informacja o projekcie dostępna: https://www.godow.pl/projekty/odnawialne-zrodla-energii-w-gminie-gorzyce-godow-kornowac-i-radlin	Szacunkowy koszt inwestycyjny – 1 486 264.43 zł Wysokość dofinansowania: 1 263 324.79 zł	Realizacja we wniosku o dofinansowanie 2025r., będzie	Procedowane podpisanie umowy o dofinansowanie.

	Projekt partnerski Lider: Gmina Gorzyce	Uzupełnienie: W ramach projektu nastąpi dostawa i montaż urządzeń OZE w następujących obiektach gminnych: - Wiata na terenie sportowo-rekreacyjny Orlik Krostoszowice ul. Szybowa - instalacja PV - Wiata na terenie sportowo-rekreacyjnym w Godowie- instalacja PV - Przedszkole Publiczne w Gołkowicach ul. Piotrowicka 3A, 44-341 Gołkowice- instalacja PV - Szkoła Podstawowa w Skrbeńsku ul. Szkolna 1, 44-341 Skrbeńsko- instalacja PV - Ośrodek Pomocy Społecznej w Godowie ul. 1 maja 66, 44-340 Godów- instalacja PV - Szkoła Podstawowa w Łaziskach ul. Powstańców Śląskich 151, 44-340 Łaziska - instalacja PV - Biblioteka Gminna w Godowie ul. 1 maja 18, 44-340 Godów - instalacja PV - Gminne Centrum Kultury w Godowie ul. 1 maja 93, 44-340 Godów - instalacja PV - Gminne Centrum Kultury – Ośrodek Skrbeńsko ul. Zielona 25, 44-341 Skrbeńsko - instalacja PV - Budynek byłego przejścia granicznego w Gołkowicach ul. Celna 51, 44-341 Gołkowice- pompa ciepła do cwu - Budynek byłego przejścia granicznego w Gołkowicach ul. Celna 51, 44-341 Gołkowice- instalacja PV		procedowana zmiana na 2026 r.	
--	--	---	--	--------------------------------------	--

		- Budynek klubu sportowego w Gołkowicach ul. Wyzwolenia 22, 44-341 Gołkowice -PV i magazyn energii			
2.2.	Kompleksowa działania w celu poprawy efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w gminach Godów, Mszana Projekt partnerski Lider: Gmina Godów	Zadanie w trakcie realizacji. Pierwsze postępowanie przetargowe na termomodernizację SP Skrzyszów na etapie oceny ofert, drugie postępowanie na termomodernizację OK Skrzyszów planowane do ogłoszenia z początkiem roku 2026 r. Informacja o projekcie dostępna: https://www.godow.pl/projekty/kompleksowe-dzialania-w-celu-poprawy-efektywnosci-energetycznej-budynkow-w-gminach-godow-i-mszana oraz dokumentacja przetargowa: na I część dotyczącą SP Skrzyszów: https://gmina-godow.logintrade.net/zapytania_email,203112,09bbb6988695f961b1f9199091bca366.html	Szacunkowy koszt z wniosku o dofinansowanie wydatki bezpośrednie Gminy Godów: 7 236 513,24 zł dofinansowanie: 4 013 184,03 zł	Planowana realizacja we wniosku o dofinansowanie 2025-2026r.	Złożono harmonogram rozliczeń przed podpisaniem umowy. Aktualizacja po wytonieniu wykonawców zadania.
2.3.	Fajrant – postindustrialny produkt turystyczny Projekt partnerski Lider: Gmina Mszana	Złożony wniosek projektowy, podpisana umowa partnerska z Gminą Mszana, opracowana dokumentacja projektowa. Projekt przewiduje stworzenie zintegrowanego produktu turystycznego, opartego na istniejącej infrastrukturze wzbogaconej o nowe elementy w dwóch gminach pogórniczych Mszana i Godów, gdzie powstaną parki tematyczne, W Krostoszowicach w	Szacunkowa wartość zadania z wniosku o dofinansowanie (koszty bezpośrednie) : 2 110 725.79 zł, dofinansowanie: 1 717 162.18 zł	Planowana realizacja we wniosku o dofinansowanie 2026 r.- 2027 r.	Wniosek w trakcie oceny, przewidywalny termin zakończenia oceny: styczeń 2026 r.

		ramach projektu wykonany zostanie park tematyczny pn. „Szyb Krostoszowice” obejmujący kompleksowe zagospodarowanie terenu uzupełnione m.in. o pumptrack, plac zabaw oraz inne tematyczne elementy małej architektury.			
2.4.	„Szlakiem wybitnych” Projekt partnerski z Gminą Gorzyce Lider: Gmina Gorzyce	Złożony wniosek projektowy, podpisana umowa partnerska z Gminą Gorzyce, opracowana dokumentacja projektowa. Stworzenie szlaku turystycznego w postaci sieci open air museum zlokalizowanych w gminie Godów i gminie Gorzyce z motywem przewodnim wybitnych postaci Franciszka Pieczki, Zbigniewa Wodeckiego, hrabiego Arko profesora Dominika Lasok, oraz profesora Wiesława Szlachta. W Godowie przewiduje się zagospodarowanie parku za budynkiem Urzędu Gminy (ścieżki, mała architektura, tężnia, elementy informacyjne, graficzne, multimedialne w formie open air museum , oświetlenie. W parku w Łaziskach planowane jest wykonanie aranżacji z rzeźbą Zbigniewa Wodeckiego oraz modernizacja infrastruktury z uzupełnieniem o elementy informacyjne.	Szacunkowa wartość zadania z wniosku o dofinansowanie (koszty bezpośrednie): 3 322 427.37 zł Dofinansowanie: 2 656 583.54 zł	Planowana realizacja 2026 r.-2028 r. Muzeum plenerowe Łaziska – 2026; Muzeum plenerowe Godów 2028 r.	Wniosek w trakcie oceny, przewidywalny termin zakończenia oceny: styczeń 2026 r.
2.5.	Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Godów	Złożony wniosek projektowy na działania poprawiające efektywność energetyczną budynku: Projekt zakłada wykonanie kompleksowej termomodernizacji	Szacunkowa wartość zadania z wniosku o dofinansowanie (koszty bezpośrednie): 3 322 427.37 zł	Kwota wydatków ogółem z wniosku: 12 545 284.17 zł	Wniosek w trakcie oceny, przewidywalny termin zakończenia oceny: styczeń 2026 r.

		budynku użyteczności publicznej będącym siedzibą Urzędu Gminy Godów. Działania mają na celu poprawę efektywności energetycznej oraz ograniczenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery. Planuje się wykonanie docieplenia przegród pionowych, poziomych, modernizację systemu grzewczego, oświetlenia, wentylacji, wykonanie nowej kotłowni oraz zabudowę instalacji fotowoltaicznej z magazynem energii. Termomodernizacja będzie przeprowadzona jednocześnie z przebudową, rozbudową i nadbudową budynku oraz innymi robotami towarzyszącymi – te elementy stanowią koszt niekwalifikowalny projektu. Opracowana dokumentacja projektowa.	Dofinansowanie: 2 656 583.54 zł	Wnioskowane dofinansowanie: 1 260 771.01 zł	
3. FUNDUSZY EUROPEJSKICH NA ROZWÓJ CYFROWY 2021-2027 (FERC)					
3.1.	Cyberbezpieczeństwo w Gminie Godów	Projekt w trakcie realizacji. Informacja o projekcie dostępna: https://www.godow.pl/projekty/cyberbezpiecznie-w-urzedzie-gminy-w-godowie oraz dokumentacja przetargowa: https://gmina-godow.logintrade.net/zapytania_email,204267,789b27db519e58ddd63d4965b508ef25.html https://gmina-godow.logintrade.net/zapytania_email,1	Podpisano 22.04.2024r. umowę o dofinansowanie Wartość projektu: 957 268,97 zł (szacowane koszty) Koszty kwalifikowalne 778 267,13 Dofinansowanie: 731 571,35 zł Zadania objęte projektem przewidziane na 2025 r. w trakcie realizacji.	Realizacja do 30.06.2026 r.	Częściowo wydatkowano I transzę zaliczki w wys. 219 71,41 zł Przygotowany wniosek do złożenia o II transzę zaliczki na realizację zadania w wys. 219 71,41 zł

		82045,da0c1f0cb55973e152483f33e175902f.html			
4. Pefron, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie					
4.1.	Zakup autobusu na potrzebę dowozu dzieci z niepełnosprawnościami z Gminy Godów do placówek rehabilitacyjnych - likwidacja barier transportowych	Zakończona realizacja. Informacja o projekcie dostępna: https://www.godow.pl/main/aktualnosci/Nowy-autobus-sluzy-juz-dzieciom-z-niepelnosprawnosciami-/idn:2133 oraz dokumentacja przetargowa: https://gmina-godow.logintrade.net/zapytania_email,175982,7580e20496cb4c8d940261b2474bbfb9.html	Całkowita wartość projektu: 423 981,00 PLN Wnioskowane dofinansowanie: 313 425,83 PLN	Inwestycja zakończona.	Zadanie rozliczono.
5. Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 (Europejski Fundusz Społeczny+)					
5.1.	Odkrywanie siebie i świata - zajęcia dla przedszkolaków z Krostoszowic	Realizowane działania objęte wnioskiem o dofinansowanie Informacja o projekcie dostępna: https://www.godow.pl/projekty/odkrywanie-siebie-i-swiata-zajecia-dla-przedszkolakow-z-krostoszowic	Wartość projektu: 442 111,30zł, dofinansowanie: 397 900,17zł	Zakończenie 30.06.2026r.	Prowadzone bieżące działania związane z wymaganiami wynikającymi z umowy: wnioskowane zaliczki, aktualizowane harmonogramy, prowadzone rozliczenia częściowe.
5.2.	Sztuka emocji i edukacja - wsparcie dla przedszkola w Skrzyszowie	Realizowane działania objęte wnioskiem o dofinansowanie Informacja o projekcie dostępna:	Wartość projektu: 738 565,45zł, dofinansowanie: 664 708,90zł	Zakończenie 30.06.2026r.	Prowadzone bieżące działania związane z wymaganiami wynikającymi z umowy: wnioskowane zaliczki, aktualizowane

		https://www.godow.pl/projekty/sztuka-emocji-i-edukacja-wsparcie-dla-przedszkola-w-skrzyszowie			harmonogramy, prowadzone rozliczenia częściowe.
5.3.	Przedszkole i ja - poszerzenie oferty zajęć edukacyjnych w Łaziskach.	Realizowane działania objęte wnioskiem o dofinansowanie Informacja o projekcie dostępna: https://www.godow.pl/projekty/przedszkole-i-ja-poszerzenie-oferty-zajec-edukacyjnych-w-laziskach	Wartość projektu: 559 391,82zł, dofinansowanie: 503 452,63zł	Zakończenie 30.06.2026r.	Prowadzone bieżące działania związane z wymaganiami wynikającymi z umowy: wnioskowane zaliczki, aktualizowane harmonogramy, prowadzone rozliczenia częściowe.
5.4.	Moje cudowne lata - wsparcie edukacji przedszkolaków z Gotkowic.	Realizowane działania objęte wnioskiem o dofinansowanie Informacja o projekcie dostępna: https://www.godow.pl/projekty/moje-cudowne-lata-wsparcie-edukacji-przedszkolakow-z-golkowic	Wartość projektu: 881 130.77, dofinansowanie: 793 017.69	Zakończenie 30.06.2026r.	Prowadzone bieżące działania związane z wymaganiami wynikającymi z umowy: wnioskowane zaliczki, aktualizowane harmonogramy, prowadzone rozliczenia częściowe.
5.5.	Wędrówki z edukacją przedszkolaków z Godowa – zajęcia dodatkowe wspierające rozwój	Realizowane działania objęte wnioskiem o dofinansowanie Informacja o projekcie dostępna: https://www.godow.pl/projekty/wedrowki-z-edukacja-przedszkolakow-z-godowa-zajecia-dodatkowe-wspierajace-rozwoj-dziecka	Wartość projektu: 718 675,11zł, dofinansowanie: 646 807,59zł	Zakończenie 30.06.2026r.	Prowadzone bieżące działania związane z wymaganiami wynikającymi z umowy: wnioskowane zaliczki, aktualizowane harmonogramy, prowadzone rozliczenia częściowe.
5.6.	Inwestujemy w ucznia dla lepszej przyszłości - edukacja włączająca w SP Gotkowice	Realizowane działania objęte wnioskiem o dofinansowanie Informacja o projekcie dostępna: https://www.godow.pl/projekty/inwestujemy-w-ucznia-dla-lepszej-przyszlosci-edukacja-wlaczajaca-w-sp-golkowice	Wartość projektu: 901 695.66 zł; dofinansowanie: 856 610.87 zł	Zakończenie 28.02.2026r.	Prowadzone bieżące działania związane z wymaganiami wynikającymi z umowy: wnioskowane zaliczki, aktualizowane harmonogramy, prowadzone rozliczenia częściowe.

5.7.	Program wsparcia i rozwoju uczniów – edukacja włączająca w SP Łaziska	Realizowane działania objęte wnioskiem o dofinansowanie Informacja o projekcie dostępna: https://www.godow.pl/projekty/program-wsparcia-i-rozwoju-uczniow-edukacja-wlaczajaca-w-sp-laziska	Koszty kwalifikowalne: 418 922.92 zł; dofinansowanie: 397 976.77 zł	Zakończenie 28.02.2026r.	Prowadzone bieżące działania związane z wymaganiami wynikającymi z umowy: wnioskowane zaliczki, aktualizowane harmonogramy, prowadzone rozliczenia częściowe.
5.8.	Szkoła kompetencji i indywidualizacji nauczania - edukacja włączająca w SP Skrzyszów	Realizowane działania objęte wnioskiem o dofinansowanie Informacja o projekcie dostępna: https://www.godow.pl/projekty/szkola-kompetencji-i-indywidualizacji-nauczania-edukacja-wlaczajaca-w-sp-skrzyszow	Koszty kwalifikowalne: 780 575.47zł; dofinansowanie: 741 546.69 zł	Zakończenie 28.02.2026r.	Prowadzone bieżące działania związane z wymaganiami wynikającymi z umowy: wnioskowane zaliczki, aktualizowane harmonogramy, prowadzone rozliczenia częściowe.
5.9.	Nowa szkoła - przyjazna przestrzeń - kompleksowy program wsparcia uczniów - edukacja włączająca w SP Krostoszowice	Realizowane działania objęte wnioskiem o dofinansowanie Informacja o projekcie dostępna: https://www.godow.pl/projekty/nowa-szkola-przyjazna-przestrzen-kompleksowy-program-wsparcia	Koszty kwalifikowalne: 377 831.62zł; dofinansowanie: 358 940.03 zł	Zakończenie 28.02.2026r.	Prowadzone bieżące działania związane z wymaganiami wynikającymi z umowy: wnioskowane zaliczki, aktualizowane harmonogramy, prowadzone rozliczenia częściowe.
5.10.	Nowoczesna edukacja i wszechstronny rozwój uczniów - edukacja włączająca w SP Godów	Realizowane działania objęte wnioskiem o dofinansowanie Informacja o projekcie dostępna: https://www.godow.pl/projekty/nowoczesna-edukacja-i-wszechstronny-rozwoj-uczniow-edukacja-wlaczajaca-w-sp-godow-w-ramach-programu	Koszty kwalifikowalne: 852 034.67zł; dofinansowanie: 809 432.93 zł	Zakończenie 28.02.2026r.	Prowadzone bieżące działania związane z wymaganiami wynikającymi z umowy: wnioskowane zaliczki, aktualizowane harmonogramy, prowadzone rozliczenia częściowe.

5.11.	Program rozwoju uczniów i podniesienie ich kompetencji w szkołach podstawowych w Gminie Godów.	Realizowane działania objęte wnioskiem o dofinansowanie Informacja o projekcie dostępna: https://www.godow.pl/projekty/program-rozwoju-uczniow-i-podniesienie-ich-kompetencji-w-szkolach-podstawowych-w-gminie-godow	Koszty kwalifikowalne: 642 497.22zł; dofinansowanie: 578 247.49	Zakończenie 30.06.2027r.	Prowadzone bieżące działania związane z wymaganiami wynikającymi z umowy: wnioskowane zaliczki, aktualizowane harmonogramy, prowadzone rozliczenia częściowe.
6. Program LIFE "Śląskie. Przywracamy błękit"					
6.1.	Program LIFE "Śląskie. Przywracamy błękit"	Gmina Godów jako partner projektu obejmującego Subregion Zachodni realizuje bieżące zadania, w ramach projektu zatrudniony był ekodoradca Informacja o projekcie dostępna: https://www.godow.pl/main/aktualnosci/Gmina-Godow-beneficjentem-programu-Life-bedzie-pomoc-w-ochronie-srodowiska/idn:744 oraz https://przywracamyblekit.subregion.pl/	Koszty kwalifikowalne (dla Gminy Godów): 78 529€; dofinansowanie: 74 602€	Realizacja do grudnia 2027r.	Realizowane są zadania, składane raporty z ich realizacji oraz rozliczenia. Rozliczono I fazę projektu
7. Konkurs Urząd Marszałkowski Inicjatywa sołecka 2025					
7.1.	Modernizacja boiska sportowego w Krostoszowicach	Zadanie inwestycyjne w trakcie realizacji. Informacja o projekcie dostępna:	Wartość na podstawie umowy z Wykonawcą: 196 534,05 zł Przyznane dofinansowanie 50% kosztów kwalifikowalnych (maksymalnie 120 000,00zł)	Realizacja inwestycji do 17.10.2025 r., rozliczenia 30 dni od zakończenia	Złożono wniosek o zgodę na wydłużenie terminu realizacji do 30.10.2025 r.

		https://www.godow.pl/o-gminie/modernizacja-boiska-sportowego-w-krostoszowicach oraz dokumentacja przetargowa: https://gmina-godow.logintrade.net/zapytania_email,204436,581cd6b4fafbf1aba2d5ef17dcae/dc88.html			
8. ŚRODKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DLA GMIN / POWIATÓW / WŁAŚCICIELI GRUNTÓW					
8. 1.	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych – ciąg pieszo-jezdny połączenie ul. Skotnickiej i Powstańców Śląskich w Łaziskach (Gmina Godów, sołectwo Łaziska, obręb Łaziska	Zadanie inwestycyjne w trakcie realizacji. Informacja o projekcie dostępna: https://www.godow.pl/o-gminie/modernizacja-drogi-dojazdowej-do-gruntow-rolnych-w-laziskach oraz dokumentacja przetargowa: https://gmina-godow.logintrade.net/zapytania_email,205006,74f807fb685227e62a686b39169e05b7.html	Wartość na podstawie umowy z Wykonawcą: 1 040 256,89 zł Przyznane dofinansowanie: 1 040 256,89 zł (max 80% kosztów)	Realizacja inwestycji do 10.11.2025 r. rozliczenie do 28.11.2025 r.	
9. Pomoc finansowa w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023–2027 dla interwencji I.13.1 LEADER/Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność (RLKS) – komponent Wdrażanie LSR					
9.1.	Kino plenerowe - modernizacja wiaty znajdującej się przy OK w Skrbeńsku na ul. Zielonej poprzez zabudowę osłon	Zadanie w trakcie realizacji. Modernizacja wiaty przy ul. Zielonej (działka nr 1197/9). Zakres obejmuje zabudowę osłon w formie rolet zewnętrznych w istniejącej wiacie oraz	Suma kosztów kwalifikowalnych we wniosku: 167 994,00 zł Wnioskowane dofinansowanie: 125 995,5 zł	Realizacja we wniosku o dofinansowanie : 2025 r.	Złożono wniosek o dofinansowanie, pozytywna ocena Rady LGD Morawskie Wrota. Wniosek przekazano do dalszego procedowania do UM.

	oraz elementów małej architektury	dostawę i montaż elementów małej architektury: ławki i stoły. Wybrane wielofunkcyjne rozwiązania pozwalają na wykorzystanie przestrzeni wiaty na kino plenerowe. Modernizacja wiaty przyczyni się do wzbogacenia oferty turystycznej, aktywności kulturalnych i społecznych, rozwoju lokalnych i transgranicznych inicjatyw. Dokumentacja postępowania o udzielenie zamówienia: https://gmina-godow.logintrade.net/zapytania_email,205189,67f0a1165e6f997d72b7ed3dd112daf8.html			
10. Fundusz Mikroprojektów INTERREG Polska-Czechy					
10.1.	Polsko-czeska podróż naukowa Wniosek partnerski : Gmina Godów, Mateřská škola Petrovice u Karviné Lider Gmina Godów	Zakończono realizację, informacja o projekcie: https://www.godow.pl/projekty/polsko-czeska-podroz-naukowa	Gmina Godów: wartość projektu: 6 695,00 €, dofinansowanie: 5 356,00	Zakończono realizację, rozliczono	Zatwierdzono końcowy wniosek o płatność.
10.2.	Kreatywny senior na granicy Wniosek partnerski z Gminą Petrovice u karvine	Zakończono realizację, informacja o projekcie: https://www.godow.pl/projekty/kreatywny-senior-na-granicy	Gmina Godów wartość projektu z wniosku: 7 664,00€, dofinansowanie rozliczone po zakończeniu 6 131,20	Zakończono realizację, rozliczono	Zatwierdzono końcowy wniosek o płatność.

10.3.	Razem przeciw żywiołom	Projekt w trakcie realizacji, podpisano umowę o dofinansowanie. Celem projektu jest zwiększenie przygotowania i transgranicznej gotowości do działania służb ratunkowych, do reagowania na sytuacje związane ze zmianami klimatu takimi jak pożary lasów, wichury, powódzie, susze itd. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez wspólne szkolenia mające na celu wspólne zarządzania takimi sytuacjom, ich dokładne parametry zostaną określone w Planie Działania Razem przeciw żywiołom, który powstanie w ramach projektu. Na potrzeby projektu zakupiony zostanie sprzęt, który będzie się wzajemnie uzupełniał, umożliwiając transgraniczne wykorzystanie i wpływając na zwiększenie przygotowania i transgranicznej gotowości do działania służb ratunkowych co stanowi cel projektu Informacje o projekcie: https://www.godow.pl/projekty/razem-przeciw-zywiolom	Całkowity koszt Gmina Godów: 100 083,88 euro Dofinansowanie: 80%	Realizacja do sierpnia 2027	Planowana realizacja działań, przygotowywana dokumentacja do ogłoszenia postępowania przetargowego przez zespół do realizacji projektu
10.4.	Poznajemy nasze tradycje	Projekt w trakcie realizacji. Informacje o projekcie: https://www.godow.pl/projekty/poznajemy-nasze-tradycje	Całkowity koszt Gmina Godów: 3 909,00 € Dofinansowanie: 3 127,20	Realizacja do 31.10.2025	Zadanie w trakcie realizacji, rozliczenie 30 dni od zakończenia.
11. WFOŚiGW					

11.1.	Zielona pracownia Kuźnia Młodych Naukowców	Informacja o projekcie: https://www.godow.pl/o-gminie/godtow-odkrywac-zielona-pracownia-w-szkole-podstawowej-im-franciszka-pieczki	Łączna wartość 60 000,00zł Dofinansowanie: 48.000,00 zł Nagroda w ramach konkursu oraz Nagroda: 12.000,00 zł.	Realizacja zadania do dnia 25.11.2025 r.	Przygotowano rozliczenie zadania.
11.2.	Zielona koncentracja – adaptacja przestrzeni publicznej przy obiektach edukacyjno-kulturalnych w Godowie	Zakończono realizację zadań objętych wnioskiem. Zadanie zakłada utworzenie „Czytelni pod chmurką” przy Gminnej Bibliotece Publicznej w Godowie. Informacja o projekcie: W ramach realizacji projektu pn. „Zielona Pracownia 2025” w Szkole Podstawowej w Godowie utworzono nowoczesną pracownię przyrodniczą pod nazwą „Go(d/t)ów odkrywać”. Pracownia została wyposażona w nowoczesne meble, sprzęt dydaktyczny oraz pomoce naukowe, umożliwiające prowadzenie zajęć z chemii, fizyki, biologii, geografii oraz przyrody. https://www.godow.pl/o-gminie/zielona-koncentracja-adaptacja-przestrzeni-publicznej-cz1 dokumentacja postępowania o udzielenie zamówienia: https://gmina-godow.logintrade.net/zapytania_email,197841,db1c67d8bad073b301312d9ae2bcea78.html	Łączne koszty kwalifikowalne faktycznie poniesione: 130 530,13zł Wartość dofinansowania z WFOŚiGW: 100 000,00	Realizacja do 2025 r. Zakończono realizację wszystkich działań w projekcie	Przygotowano rozliczenie zadania.

		https://gmina-godow.logintrade.net/za-pyta-nia_email,197624,de1f57adfd0c9d02bcc9d22414604380.html			
--	--	---	--	--	--

26.09.2025r. Opracował: Katarzyna Skrobak